

Дата актуализации

16.08.2022

**Объект:**

Жилой комплекс «Финский Залив», расположенный по адресу: г.Тюмень, ул.Судоремонтная

**Характеристика объекта ГП-1:**

Количество секций:	1	шт.
Продаваемая площадь квартир без балконов:	3 286,00	м2
Количество квартир :	69	шт.
Кладовые:	34	шт.
Коммерческие помещения :	43,7	м2
Этажность :	10	эт.



Код лота	Наименование лота	Сроки графика*			Результаты
		Длительность	Начало	Окончание	
	<b>Строительство объекта №RU</b>				
<b>01_00</b>	<b>ПОС</b>	<b>21 дней</b>	<b>Пн 20.12.21</b>	<b>Пн 17.01.22</b>	<b>ИП Близин В</b>
	подготовка конкурсной документации	3 дней	Пн 20.12.21	Ср 22.12.21	
	согласование списка претендентов	1 день	Ср 22.12.21	Ср 22.12.21	
	предквалификация, конкурсная процедура	12 дней	Ср 22.12.21	Чт 06.01.22	
	подготовка и подписания договора	6 дней	Чт 06.01.22	Чт 13.01.22	
	мобилизация для выполнения работ	3 дней	Чт 13.01.22	Пн 17.01.22	
<b>05_00, 06_00</b>	<b>Работы нулевого цикла (до отм. 0.000) (котлован, плита, цоколь, гидроизоляция)</b>	<b>45 дней</b>	<b>Ср 29.12.21</b>	<b>Вт 01.03.22</b>	<b>ООО БИЛД</b>
	подготовка конкурсной документации	3 дней	Ср 29.12.21	Пт 31.12.21	
	согласование списка претендентов	11 дней	Пт 31.12.21	Пт 14.01.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Пт 14.01.22	Чт 10.02.22	
	подготовка и подписания договора	12 дней	Чт 10.02.22	Пт 25.02.22	
	мобилизация для выполнения работ	3 дней	Пт 25.02.22	Вт 01.03.22	
<b>02_00</b>	<b>Башенный кран</b>	<b>28 дней</b>	<b>Пн 25.04.22</b>	<b>Ср 01.06.22</b>	<b>ООО «ГрандКран»</b>
	подготовка конкурсной документации	3 дней	Пн 25.04.22	Ср 27.04.22	
	согласование списка претендентов	5 дней	Чт 28.04.22	Ср 04.05.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	15 дней	Чт 05.05.22	Ср 25.05.22	
	подготовка и подписания договора	5 дней	Чт 26.05.22	Ср 01.06.22	
<b>06_00, 07_10, 07_20 12 10</b>	<b>Каркас, Кладка, Металлоконструкции, Кровля зданий</b>	<b>53 дней</b>	<b>Пт 18.02.22</b>	<b>Вт 03.05.22</b>	<b>ООО БИЛД</b>
	подготовка конкурсной документации	14 дней	Пт 18.02.22	Ср 09.03.22	
	согласование списка претендентов	10 дней	Чт 10.03.22	Ср 23.03.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	13 дней	Чт 24.03.22	Пн 11.04.22	
	подготовка и подписания договора	8 дней	Вт 12.04.22	Чт 21.04.22	
	мобилизация для выполнения работ	8 дней	Пт 22.04.22	Вт 03.05.22	
<b>07_20</b>	<b>Металлоконструкции</b>	<b>39 дней</b>	<b>Пн 08.08.22</b>	<b>Чт 29.09.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	10 дней	Пн 08.08.22	Пт 19.08.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Пн 22.08.22	Ср 24.08.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	15 дней	Чт 25.08.22	Ср 14.09.22	
	подготовка и подписания договора	8 дней	Чт 15.09.22	Пн 26.09.22	
	мобилизация для выполнения работ	3 дней	Вт 27.09.22	Чт 29.09.22	
<b>08_00</b>	<b>Устройство фасадов</b>	<b>76 дней</b>	<b>Пт 24.06.22</b>	<b>Пт 07.10.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	36 дней	Пт 24.06.22	Пт 12.08.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Пн 15.08.22	Ср 17.08.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	20 дней	Чт 18.08.22	Ср 14.09.22	
	подготовка и подписания договора	10 дней	Чт 15.09.22	Ср 28.09.22	
	мобилизация для выполнения работ	7 дней	Чт 29.09.22	Пт 07.10.22	
<b>09_10</b>	<b>Поставка лифта</b>	<b>130 дней</b>	<b>Пн 04.04.22</b>	<b>Пт 30.09.22</b>	<b>ООО «Лифт Модерн»</b>
	подготовка конкурсной документации	10 дней	Пн 04.04.22	Пт 15.04.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Пн 18.04.22	Ср 20.04.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	47 дней	Чт 21.04.22	Пт 24.06.22	
	подготовка и подписания договора	10 дней	Пн 27.06.22	Пт 08.07.22	
	поставка оборудования	46 дней	Пн 11.07.22	Пн 12.09.22	
	мобилизация	14 дней	Вт 13.09.22	Пт 30.09.22	
<b>10_00</b>	<b>Остекление ПВХ</b>	<b>59 дней</b>	<b>Чт 12.05.22</b>	<b>Вт 02.08.22</b>	<b>ООО «БФК-Эксперт»</b>
	подготовка конкурсной документации	5 дней	Чт 12.05.22	Ср 18.05.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Чт 19.05.22	Пн 23.05.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	28 дней	Вт 24.05.22	Чт 30.06.22	
	подготовка и подписания договора	9 дней	Пт 01.07.22	Ср 13.07.22	
	изготовление и поставка и мобилизация для выполнения работ	14 дней	Чт 14.07.22	Вт 02.08.22	
<b>11_00</b>	<b>Остекление балконов и лоджий</b>	<b>80 дней</b>	<b>Чт 04.08.22</b>	<b>Ср 23.11.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	10 дней	Чт 04.08.22	Ср 17.08.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Чт 18.08.22	Пн 22.08.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	23 дней	Вт 23.08.22	Чт 22.09.22	
	подготовка и подписания договора	12 дней	Пт 23.09.22	Пн 10.10.22	
	изготовление и поставка	18 дней	Вт 11.10.22	Чт 03.11.22	
	мобилизация для выполнения работ	14 дней	Пт 04.11.22	Ср 23.11.22	
<b>13_10, 13_31</b>	<b>ВК, Отопление</b>	<b>55 дней</b>	<b>Пн 13.06.22</b>	<b>Пт 26.08.22</b>	<b>ООО Актив Плюс</b>
	подготовка конкурсной документации	20 дней	Пн 13.06.22	Пт 08.07.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Пн 11.07.22	Ср 13.07.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	15 дней	Чт 14.07.22	Ср 03.08.22	
	подготовка и подписания договора	10 дней	Чт 04.08.22	Ср 17.08.22	
	мобилизация для выполнения работ	7 дней	Чт 18.08.22	Пт 26.08.22	

<b>13_20</b>	<b>БТП</b>	<b>81 дней</b>	<b>Пт 22.04.22</b>	<b>Пт 12.08.22</b>	<b>ООО «Элита-Петрбург»</b>
	подготовка конкурсной документации	9 дней	Пт 22.04.22	Ср 04.05.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Чт 05.05.22	Пн 09.05.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	18 дней	Вт 10.05.22	Чт 02.06.22	
	подготовка и подписания договора	8 дней	Пт 03.06.22	Вт 14.06.22	
	поставка оборудования	43 дней	Ср 15.06.22	Пт 12.08.22	
<b>13_32</b>	<b>Вентиляция</b>	<b>61 дней</b>	<b>Пн 20.06.22</b>	<b>Пн 12.09.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	20 дней	Пн 20.06.22	Пт 15.07.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Пн 18.07.22	Ср 20.07.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	27 дней	Чт 21.07.22	Пт 26.08.22	
	подготовка и подписания договора	5 дней	Пн 29.08.22	Пт 02.09.22	
	мобилизация для выполнения работ	6 дней	Пн 05.09.22	Пн 12.09.22	
<b>13_40</b>	<b>ЭО</b>	<b>55 дней</b>	<b>Пт 10.06.22</b>	<b>Чт 25.08.22</b>	<b>ООО Алькор</b>
	подготовка конкурсной документации	20 дней	Пт 10.06.22	Чт 07.07.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Пт 08.07.22	Вт 12.07.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	15 дней	Ср 13.07.22	Вт 02.08.22	
	подготовка и подписания договора	10 дней	Ср 03.08.22	Вт 16.08.22	
	мобилизация для выполнения работ	7 дней	Ср 17.08.22	Чт 25.08.22	
<b>13_50</b>	<b>СС</b>	<b>59 дней</b>	<b>Ср 22.06.22</b>	<b>Пн 12.09.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	20 дней	Ср 22.06.22	Вт 19.07.22	
	согласование списка претендентов	4 дней	Ср 20.07.22	Пн 25.07.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	23 дней	Вт 26.07.22	Чт 25.08.22	
	подготовка и подписания договора	7 дней	Пт 26.08.22	Пн 05.09.22	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Вт 06.09.22	Пн 12.09.22	
<b>14_20, 14_10</b>	<b>Квартирные двери, Технические двери</b>	<b>93 дней</b>	<b>Пн 15.08.22</b>	<b>Ср 21.12.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	12 дней	Пн 15.08.22	Вт 30.08.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Ср 31.08.22	Пт 02.09.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	22 дней	Пн 05.09.22	Вт 04.10.22	
	подготовка и подписания договора	12 дней	Ср 05.10.22	Чт 20.10.22	
	поставка оборудования	30 дней	Пт 21.10.22	Чт 01.12.22	
	мобилизация для выполнения работ	14 дней	Пт 02.12.22	Ср 21.12.22	
<b>15_30</b>	<b>Отделочные работы, полы, стены, потолки (квартиры, МОП и технические помещения)</b>	<b>59 дней</b>	<b>Вт 23.08.22</b>	<b>Пт 11.11.22</b>	
	подготовка конкурсной документации	16 дней	Вт 23.08.22	Вт 13.09.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Ср 14.09.22	Пт 16.09.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	21 дней	Пн 19.09.22	Пн 17.10.22	
	подготовка и подписания договора	14 дней	Вт 18.10.22	Пт 04.11.22	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Пн 07.11.22	Пт 11.11.22	
<b>16_00</b>	<b>НЭО</b>	<b>55 дней</b>	<b>Пн 23.01.23</b>	<b>Пт 07.04.23</b>	
	подготовка конкурсной документации	9 дней	Пн 23.01.23	Чт 02.02.23	
	согласование списка претендентов	7 дней	Пт 03.02.23	Пн 13.02.23	
	предквалификация, конкурсная процедура	22 дней	Вт 14.02.23	Ср 15.03.23	
	подготовка и подписания договора	5 дней	Чт 16.03.23	Ср 22.03.23	
	мобилизация для выполнения работ	12 дней	Чт 23.03.23	Пт 07.04.23	
<b>18_00</b>	<b>НВК</b>	<b>55 дней</b>	<b>Чт 31.03.22</b>	<b>Ср 15.06.22</b>	<b>ООО «Водоканал-Сервис»</b>
	подготовка конкурсной документации	9 дней	Чт 31.03.22	Вт 12.04.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Ср 13.04.22	Пт 15.04.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	26 дней	Пн 18.04.22	Пн 23.05.22	
	подготовка и подписания договора	12 дней	Вт 24.05.22	Ср 08.06.22	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Чт 09.06.22	Ср 15.06.22	
<b>19_00, 19_10</b>	<b>НГС, Крышная газовая котельная</b>	<b>113 дней</b>	<b>Пн 18.04.22</b>	<b>Ср 21.09.22</b>	<b>ООО «ЕСК»</b>
	подготовка конкурсной документации	5 дней	Пн 18.04.22	Пт 22.04.22	
	согласование списка претендентов	5 дней	Пн 25.04.22	Пт 29.04.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	19 дней	Пн 02.05.22	Чт 26.05.22	
	подготовка и подписания договора	10 дней	Пт 27.05.22	Чт 09.06.22	
	изготовление, доставка	69 дней	Пт 10.06.22	Ср 14.09.22	
	мобилизация для выполнения работ	5 дней	Чт 15.09.22	Ср 21.09.22	
<b>20_00</b>	<b>Благоустройство территории</b>	<b>61 дней</b>	<b>Пн 09.01.23</b>	<b>Пн 03.04.23</b>	
	подготовка конкурсной документации	9 дней	Пн 09.01.23	Чт 19.01.23	
	согласование списка претендентов	3 дней	Пт 20.01.23	Вт 24.01.23	
	предквалификация, конкурсная процедура	27 дней	Ср 25.01.23	Чт 02.03.23	
	подготовка и подписания договора	11 дней	Пт 03.03.23	Пт 17.03.23	
	мобилизация для выполнения работ	11 дней	Пн 20.03.23	Пн 03.04.23	
<b>20_10</b>	<b>МАФ</b>	<b>128 дней</b>	<b>Пн 14.11.22</b>	<b>Ср 10.05.23</b>	
	подготовка конкурсной документации	9 дней	Пн 14.11.22	Чт 24.11.22	
	согласование списка претендентов	3 дней	Пт 25.11.22	Вт 29.11.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	30 дней	Ср 30.11.22	Вт 10.01.23	
	подготовка и подписания договора	6 дней	Ср 11.01.23	Ср 18.01.23	
	изготовление, доставка оборудования	70 дней	Чт 19.01.23	Ср 26.04.23	
	мобилизация для выполнение работ	10 дней	Чт 27.04.23	Ср 10.05.23	