

Дата актуализации

24.06.2022

Объект:

Жилой комплекс "СитиЛайф" П1

Характеристика объекта :

Количество жилых домов: шт.
 Продаваемая площадь квартир (без летних помещений): м2
 Количество квартир: шт.
 Коммерческие помещения : м2
 Этажность жилых домов: 4 эт.
 Количество паркингов: 1 шт.
 Количество машиномест в паркингах : 320 шт.

Код лота	Наименование лота	Сроки графика*			Результаты
		Длительность дни	Начало	Окончание	
	Строительство объекта №RU 7211001				
1	21_00 21_00_Наружное Видеонаблюдение строительной площадки	28	Пн 20.07.20	Ср 26.08.20	ООО "Айтура"
	подготовка конкурсной документации	5	Пн 20.07.20	Пт 24.07.20	
	согласование списка претендентов	3	Пт 24.07.20	Вт 28.07.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	20	Вт 28.07.20	Пн 24.08.20	
	подготовка и подписание договора	3	Пн 24.08.20	Ср 26.08.20	
	мобилизация для выполнения работ	5	Ср 26.08.20	Вт 01.09.20	
2	21_00 21_00_Наружное временное освещение по периметру строительной площадки.	42	Пн 20.07.20	Вт 15.09.20	ООО "СтройМонтажСервис"
	подготовка конкурсной документации	5	Пн 20.07.20	Пт 24.07.20	
	согласование списка претендентов	3	Пт 24.07.20	Вт 28.07.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	20	Вт 28.07.20	Пн 24.08.20	
	подготовка и подписание договора	3	Пн 24.08.20	Ср 26.08.20	
	мобилизация для выполнения работ	5	Ср 26.08.20	Вт 01.09.20	
3	02_00 02_00_Демонтаж ангара	25	Вт 29.09.20	Пн 02.11.20	ООО "Региональные строительные технологии"
	подготовка конкурсной документации	5	Вт 29.09.20	Пн 05.10.20	
	согласование списка претендентов	3	Пн 05.10.20	Ср 07.10.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	15	Ср 07.10.20	Вт 27.10.20	
	подготовка и подписание договора	5	Вт 27.10.20	Пн 02.11.20	
	мобилизация для выполнения работ	5	Пн 02.11.20	Пн 09.11.20	
4	02_00 02_00_Устройство временной дороги и забора	39	Пт 23.10.20	Вт 01.12.20	ИП Близин В.В.
	подготовка конкурсной документации	6	Пт 23.10.20	Чт 29.10.20	
	согласование списка претендентов	4	Чт 29.10.20	Пн 02.11.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	18	Пн 02.11.20	Пт 20.11.20	
	подготовка и подписание договора	6	Пт 20.11.20	Чт 26.11.20	
	мобилизация для выполнения работ	5	Чт 26.11.20	Вт 01.12.20	
5	21_00 21_00_Временное электроснабжение строительной площадки (500 кВт).	28	Чт 10.09.20	Пн 19.10.20	ИП Ляпустина А.Н.
	подготовка конкурсной документации	5	Чт 10.09.20	Ср 16.09.20	
	согласование списка претендентов	3	Ср 16.09.20	Пт 18.09.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	20	Пт 18.09.20	Чт 15.10.20	
	подготовка и подписание договора	3	Чт 15.10.20	Пн 19.10.20	
	мобилизация для выполнения работ	5	Пн 19.10.20	Пт 23.10.20	
6	04_00, 05_00, 06_00 04_00, 05_00, 06_00_Паркинг П1. Подрядчик на работы нулевого цикла (до отм. 0.000) (котлован, свайное поле, фундаменты, ж/б монолитные конструкции ниже отм. 0.000, гидро- и теплоизоляция, обратная засыпка)	35	Пн 05.10.20	Пн 23.11.20	ООО "СимСтройГрупп"
	подготовка конкурсной документации	9	Пн 05.10.20	Пт 16.10.20	
	согласование списка претендентов	3	Пт 16.10.20	Вт 20.10.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	40	Вт 20.10.20	Пт 30.11.20	
	подготовка и подписание договора	5	Вт 01.12.20	Пн 07.12.20	
	мобилизация для выполнения работ	7	Пн 08.12.20	Вт 14.12.20	
7	06_00, 07_10, 12_10 06_00_Каркас, 07_10_Кладка, 12_10_Кровля зданий	60	Вт 30.06.21	Пт 27.07.21	ООО "СимСтройГрупп"
	подготовка конкурсной документации	5	Чт 30.06.21	Вт 05.07.21	
	согласование списка претендентов	3	Ср 05.07.21	Пт 08.07.21	
	предквалификация, конкурсная процедура	14	Ср 08.07.21	Пт 22.07.21	
	подготовка и подписания договора	10	Пт 22.07.21	Пт 02.08.21	
	мобилизация для выполнения работ	5	Пт 02.08.21	Чт 08.08.21	
8	12_20 12_20_Эксплуатируемая кровля	48	Чт 02.06.22	Пн 08.08.22	ООО АБСК изоляционные системы
	подготовка конкурсной документации	7	Чт 02.06.22	Пт 10.06.22	
	согласование списка претендентов	3	Пт 10.06.22	Вт 14.06.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	30	Вт 14.06.22	Пн 25.07.22	
	подготовка и подписания договора	7	Пн 25.07.22	Вт 02.08.22	
	мобилизация для выполнения работ	5	Вт 02.08.22	Пн 08.08.22	
9	08_00 08_00_Устройство фасадов	65	Пн 04.04.22	Пт 01.07.22	ООО АБСК изоляционные системы
	подготовка конкурсной документации	9	Пн 04.04.22	Чт 14.04.22	
	согласование списка претендентов	2	Чт 14.04.22	Пт 15.04.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	22	Пт 15.04.22	Пн 16.05.22	
	подготовка и подписания договора	9	Пн 16.05.22	Чт 26.05.22	
	мобилизация для выполнения работ	5	Чт 26.05.22	Ср 01.06.22	

10	13_10, 13_31_	13_10_ВК, 13_31_Отопление , водоснабжение и канализация	132	Ср 13.10.21	Чт 14.04.22	ООО Цифра-Тюмень
		подготовка конкурсной документации	5	Ср 13.10.21	Вт 19.10.21	
		согласование списка претендентов	3	Вт 19.10.21	Чт 21.10.21	
		предквалификация, конкурсная процедура	116	Чт 21.10.21	Чт 31.03.22	
		подготовка и подписания договора	8	Чт 31.03.22	Пн 11.04.22	
		мобилизация для выполнения работ	5	Пн 11.04.22	Пт 15.04.22	
11	13_32	13_32 Вентиляция	65	16.05.2022	20.07.2022	
		подготовка конкурсной документации	7	16.05.2022	23.05.2022	
		согласование списка претендентов	3	23.05.2022	26.05.2022	
		предквалификация, конкурсная процедура	42	26.05.2022	07.07.2022	
		подготовка и подписания договора	8	07.07.2022	15.07.2022	
		мобилизация для выполнения работ	5	15.07.2022	20.07.2022	
12	13_40	13_40 ЭО	65	16.05.2022	20.07.2022	
		подготовка конкурсной документации	7	16.05.2022	23.05.2022	
		согласование списка претендентов	3	23.05.2022	26.05.2022	
		предквалификация, конкурсная процедура	42	26.05.2022	07.07.2022	
		подготовка и подписания договора	8	07.07.2022	15.07.2022	
		мобилизация для выполнения работ	5	15.07.2022	20.07.2022	
13	13_50	13_50 СС	126	Ср 30.03.22	03.08.2022	
		подготовка конкурсной документации	3	Ср 30.03.22	Пт 01.04.22	
		согласование списка претендентов	3	Пт 01.04.22	Вт 05.04.22	
		предквалификация, конкурсная процедура	101	Вт 05.04.22	Пт 15.07.22	
		подготовка и подписания договора	14	Пт 15.07.22	Пт 29.07.22	
		мобилизация для выполнения работ	5	Пт 29.07.22	Ср 03.08.22	
14	15_20	15_20 Отделочные работы, полы, стены, потолки (квартиры, МОП и технические помещения)	42	29.06.2022	10.08.2022	
		подготовка конкурсной документации	7	29.06.2022	06.07.2022	
		согласование списка претендентов	2	06.07.2022	08.07.2022	
		предквалификация, конкурсная процедура	20	08.07.2022	28.07.2022	
		подготовка и подписания договора	8	28.07.2022	05.08.2022	
		мобилизация для выполнения работ	5	05.08.2022	10.08.2022	
15	09_10	Лифт	52	Вт 01.02.22	Ср 13.04.22	ООО Лифт Модерн
		подготовка конкурсной документации	7	Пн 04.04.22	Вт 12.04.22	
		согласование списка претендентов	3	Вт 12.04.22	Чт 14.04.22	
		предквалификация, конкурсная процедура	20	Чт 14.04.22	Ср 11.05.22	
		подготовка и подписания договора	9	Ср 11.05.22	Пн 23.05.22	
		мобилизация для выполнения работ	40	Пн 23.05.22	Пт 15.07.22	