

Дата актуализации

24.06.2022

Объект:

Жилой комплекс "СитиЛайф" С2

Характеристика объекта :

Количество жилых домов:	1	шт.
Продаваемая площадь квартир (без летних помещений):	10837	м2
Количество квартир:	216	шт.
Коммерческие помещения :	414	м2
Этажность жилых домов:	25	эт.
Количество паркингов:	0	шт.
Количество машиномест в паркингах :	0	шт.

Код лота	Наименование лота	Сроки графика*			Результаты
		Длительность, дней	Начало	Окончание	
	Строительство объекта №RU 7211001				
1	21_00 21_00_ Наружное Видеонаблюдение строительной площадки	36	Пн 20.07.20	Ср 26.08.20	ООО "Айтура"
	подготовка конкурсной документации	5	Пн 20.07.20	Пт 24.07.20	
	согласование списка претендентов	3	Пт 24.07.20	Вт 28.07.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	20	Вт 28.07.20	Пн 24.08.20	
	подготовка и подписание договора	3	Пн 24.08.20	Ср 26.08.20	
	мобилизация для выполнения работ	5	Ср 26.08.20	Вт 01.09.20	
2	21_00 21_00_ Наружное временное освещение по периметру строительной площадки.	36	Пн 20.07.20	Вт 15.09.20	ООО "СтройМонтажСервис"
	подготовка конкурсной документации	5	Пн 20.07.20	Пт 24.07.20	
	согласование списка претендентов	3	Пт 24.07.20	Вт 28.07.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	20	Вт 28.07.20	Пн 24.08.20	
	подготовка и подписание договора	3	Пн 24.08.20	Ср 26.08.20	
	мобилизация для выполнения работ	5	Ср 26.08.20	Вт 01.09.20	
3	02_00_ 02_00_ Демонтаж ангара	33	Вт 29.09.20	Пн 02.11.20	ООО "Региональные строительные технологии"
	подготовка конкурсной документации	5	Вт 29.09.20	Пн 05.10.20	
	согласование списка претендентов	3	Пн 05.10.20	Ср 07.10.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	15	Ср 07.10.20	Вт 27.10.20	
	подготовка и подписание договора	5	Вт 27.10.20	Пн 02.11.20	
	мобилизация для выполнения работ	5	Пн 02.11.20	Пн 09.11.20	
4	02_00_ 02_00_ Устройство временной дороги и забора	39	Пт 23.10.20	Вт 01.12.20	ИП Близин В.В.
	подготовка конкурсной документации	6	Пт 23.10.20	Чт 29.10.20	
	согласование списка претендентов	4	Чт 29.10.20	Пн 02.11.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	18	Пн 02.11.20	Пт 20.11.20	
	подготовка и подписание договора	6	Пт 20.11.20	Чт 26.11.20	
	мобилизация для выполнения работ	5	Чт 26.11.20	Вт 01.12.20	
5	21_00_ 21_00_ Временное электроснабжение строительной площадки (500 кВт).	28	Чт 10.09.20	Пн 19.10.20	ИП Ляпустина А.Н.
	подготовка конкурсной документации	5	Чт 10.09.20	Ср 16.09.20	
	согласование списка претендентов	3	Ср 16.09.20	Пт 18.09.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	20	Пт 18.09.20	Чт 15.10.20	
	подготовка и подписание договора	3	Чт 15.10.20	Пн 19.10.20	
	мобилизация для выполнения работ	5	Пн 19.10.20	Пт 23.10.20	
6	04_00, 05_00, 06_00 04_00, 05_00, 06_00_ Подрядчик на работы нулевого цикла (до отм. 0.000) (котлован, свайное поле, фундаменты, ж/б монолитные конструкции ниже отм. 0.000, гидро- и теплоизоляция, обратная засыпка)	35	Пн 05.10.20	Пн 23.11.20	ООО "СимСтройГрупп"
	подготовка конкурсной документации	9	Пн 05.10.20	Пт 16.10.20	
	согласование списка претендентов	3	Пт 16.10.20	Вт 20.10.20	
	предквалификация, конкурсная процедура	40	Вт 20.10.20	Пт 30.11.20	
	подготовка и подписание договора	5	Вт 01.12.20	Пн 07.12.20	
	мобилизация для выполнения работ	7	Пн 08.12.20	Вт 14.12.20	
7	06_00, 07_10, 12_10 06_00_ Каркас, 07_10_ Кладка, 12_10_ Кровля зданий	20	Ср 30.06.21	Вт 27.07.21	ООО "СимСтройГрупп"
	подготовка конкурсной документации	4	Ср 30.06.21	Пн 05.07.21	
	согласование списка претендентов	4	Пн 05.07.21	Чт 08.07.21	
	предквалификация, конкурсная процедура	9	Пн 12.07.21	Чт 22.07.21	
	подготовка и подписание договора	6	Пн 19.07.21	Пн 26.07.21	
	мобилизация для выполнения работ	2	Пн 26.07.21	Вт 27.07.21	
8	08_00_ 08_00_ Устройство фасадов	82	Пн 10.01.22	Вт 03.05.22	ООО АБСК-Изоляционные Системы
	подготовка конкурсной документации	8	Пн 10.01.22	Ср 19.01.22	
	согласование списка претендентов	3	Ср 19.01.22	Пт 21.01.22	
	предквалификация, конкурсная процедура	20	Пт 21.01.22	Чт 17.02.22	
	подготовка и подписание договора	10	Чт 17.02.22	Ср 02.03.22	
	поставка материалов и мобилизация для выполнения работ	45	Ср 02.03.22	Вт 03.05.22	
9	10_00 10_00_ Остекление ПВХ	137	Ср 13.10.21	Чт 14.04.22	ООО БФК-Эксперт
	подготовка конкурсной документации	5	Ср 13.10.21	Вт 19.10.21	
	согласование списка претендентов	3	Вт 19.10.21	Чт 21.10.21	
	предквалификация, конкурсная процедура	116	Чт 21.10.21	Чт 31.03.22	

		подготовка и подписания договора	8	Чт 31.03.22	Пн 11.04.22	
		мобилизация для выполнения работ	5	Пн 11.04.22	Пт 15.04.22	
10	11_00	11_00_Остекление балконов и лоджий	72	09.11.2022	20.01.2023	
		подготовка конкурсной документации	9	09.11.2022	18.11.2022	
		согласование списка претендентов	3	18.11.2022	21.11.2022	
		предквалификация, конкурсная процедура	35	21.11.2022	26.12.2022	
		подготовка и подписания договора	18	26.12.2022	13.01.2023	
		мобилизация для выполнения работ	7	13.01.2023	20.01.2023	
11	13_10, 13_31	13_10_ВК, 13_31_Отопление, водоснабжение и канализация	137	Ср 13.10.21	Чт 14.04.22	ООО Цифра-Тюмень
		подготовка конкурсной документации	5	Ср 13.10.21	Вт 19.10.21	
		согласование списка претендентов	3	Вт 19.10.21	Чт 21.10.21	
		предквалификация, конкурсная процедура	116	Чт 21.10.21	Чт 31.03.22	
		подготовка и подписания договора	8	Чт 31.03.22	Пн 11.04.22	
		мобилизация для выполнения работ	5	Пн 11.04.22	Пт 15.04.22	
12	13_20	13_20_БИТП	96	Пн 27.12.21	Пн 09.05.22	ООО Азбука отопления
		подготовка конкурсной документации	3	Пн 27.12.21	Ср 29.12.21	
		согласование списка претендентов	2	Ср 29.12.21	Чт 30.12.21	
		предквалификация, конкурсная процедура	30	Пн 27.12.21	Пт 04.02.22	
		подготовка и подписания договора	13	Пт 04.02.22	Вт 22.02.22	
		поставка и мобилизация для выполнения работ	55	Вт 22.02.22	Пн 09.05.22	
13	13_32	13_32_Вентиляция	132	Ср 13.10.21	Чт 14.04.22	ООО Альфа-Проект
		подготовка конкурсной документации	5	Ср 13.10.21	Вт 19.10.21	
		согласование списка претендентов	3	Вт 19.10.21	Чт 21.10.21	
		предквалификация, конкурсная процедура	116	Чт 21.10.21	Чт 31.03.22	
		подготовка и подписания договора	8	Чт 31.03.22	Пн 11.04.22	
		мобилизация для выполнения работ	5	Пн 11.04.22	Пт 15.04.22	
14	13_40	13_40_ЭО	65	16.05.2022	20.07.2022	
		подготовка конкурсной документации	7	16.05.2022	23.05.2022	
		согласование списка претендентов	3	23.05.2022	26.05.2022	
		предквалификация, конкурсная процедура	42	26.05.2022	07.07.2022	
		подготовка и подписания договора	8	07.07.2022	15.07.2022	
		мобилизация для выполнения работ	5	15.07.2022	20.07.2022	
15	13_50	13_50_СС	132	Ср 13.10.21	Чт 14.04.22	ООО Пожстройзащита
		подготовка конкурсной документации	5	Ср 13.10.21	Вт 19.10.21	
		согласование списка претендентов	3	Вт 19.10.21	Чт 21.10.21	
		предквалификация, конкурсная процедура	116	Чт 21.10.21	Чт 31.03.22	
		подготовка и подписания договора	8	Чт 31.03.22	Пн 11.04.22	
		мобилизация для выполнения работ	5	Пн 11.04.22	Пт 15.04.22	
16	15_20	Базовые отделочные работы квартир и мест общего пользования. Перегородки из ГКЛ	33	Пн 01.11.21	Ср 15.12.21	ООО СпецАвтоСервис
		подготовка конкурсной документации	7	Пн 01.11.21	Вт 09.11.21	
		согласование списка претендентов	3	Вт 09.11.21	Чт 11.11.21	
		предквалификация, конкурсная процедура	15	Чт 11.11.21	Ср 01.12.21	
		подготовка и подписания договора	7	Ср 01.12.21	Чт 09.12.21	
		мобилизация для выполнения работ	5	Чт 09.12.21	Ср 15.12.21	
17	15_20	15_20_Отделочные работы, полы, стены, потолки (квартиры, МОП и технические помещения)	42	29.06.2022	10.08.2022	
		подготовка конкурсной документации	7	29.06.2022	06.07.2022	
		согласование списка претендентов	2	06.07.2022	08.07.2022	
		предквалификация, конкурсная процедура	20	08.07.2022	28.07.2022	
		подготовка и подписания договора	8	28.07.2022	05.08.2022	
		мобилизация для выполнения работ	5	05.08.2022	10.08.2022	
18	14_10	14_10_Технические двери	30	Ср 30.03.22	Вт 10.05.22	ИП Митягин
		подготовка конкурсной документации	3	Ср 30.03.22	Пт 01.04.22	
		согласование списка претендентов	3	Пт 01.04.22	Вт 05.04.22	
		предквалификация, конкурсная процедура	15	Вт 05.04.22	Пн 25.04.22	
		подготовка и подписания договора	8	Пн 25.04.22	Ср 04.05.22	
		изготовление и мобилизация для выполнения работ	5	Ср 04.05.22	Вт 10.05.22	
19	14_20	14_20_Квартирные двери	126	Ср 30.03.22	03.08.2022	
		подготовка конкурсной документации	3	Ср 30.03.22	Пт 01.04.22	
		согласование списка претендентов	3	Пт 01.04.22	Вт 05.04.22	
		предквалификация, конкурсная процедура	101	Вт 05.04.22	Пт 15.07.22	
		подготовка и подписания договора	14	Пт 15.07.22	Пт 29.07.22	
		изготовление и мобилизация для выполнения работ	5	Пт 29.07.22	Ср 03.08.22	
20	09_10	Монтаж лифтов	100	Вт 17.05.22	Пн 03.10.22	ООО Лифт Модерн
		подготовка конкурсной документации	7	Вт 17.05.22	Ср 25.05.22	
		согласование списка претендентов	3	Ср 25.05.22	Пт 27.05.22	
		предквалификация, конкурсная процедура	30	Пт 27.05.22	Чт 07.07.22	
		подготовка и подписания договора	14	Чт 07.07.22	Вт 26.07.22	
		мобилизация для выполнения работ	50	Вт 26.07.22	Пн 03.10.22	